

物 件 名	
-------	--

工事監理チェックリスト（建築編）

（非木造小規模建築物用）

担当事務所名	
--------	--

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目（☑を付ける）	確認方法（☑を付ける）	
1. 一般共通事項	1.1 材料		☐ 規格（認定を受けた材料を含む） ☐ 品質、性能 ☐ ホルムアルデヒド等の発散	☐ 材料搬入報告書、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認 ③材料の各報告書を受理し、内容を確認	
	1.2 施工		☐ 認定を受けた工法	☐ 材料搬入報告書、試験成績書、規格証明書等に係る書類確認 ①規格品であることの確認 ②品質、性能を証明する資料を受理し、内容を確認 ③材料の各報告書を受理し、内容を確認	
2. 仮設工事	2.1 施工	1)敷地の状況及び縄張り	☐ 敷地状況、境界石の位置、隣地との高低差 ☐ 建築物等の位置	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 計測記録等に係る書類確認	
		2)ベンチマーク	☐ 設置状態、位置 ☐ 高さ（設計G Lとの関係）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 設計G Lとの関係(高さ)を自主検査記録、計測定記録、工事写真等により書類確認	
3. 土工事	3.1 材料	1)埋戻し土及び盛土	☐ 種類、土質	☐ 施工記録、材料搬入報告書等に係る書類確認	
	3.2 施工	1)根切り	☐ 根切り底の深さ、状態 ☐ 支持地盤（直接基礎の場合）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		2)埋戻し及び盛土	☐ 締固め工法、転圧厚さ ☐ 余盛り高さ	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
4. 地業工事	4.1 材料	1)既製コンクリート杭地業及び鋼管杭地業	☐ 製造所名、規格、品質、種類、径、長さ、先端補強、標尺表示 ☐ 外観（割れ、傷） ☐ 継手部の溶接材料（溶接棒の規格）	☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目 (☑を付ける)	確認方法 (☑を付ける)	
4. 地業工事	4.1 材料	2)場所打ちコンクリート杭	☐ 鉄筋（規格、種類、径、品質証明） ☐ コンクリート（6.1 材料、6.2 コンクリート打設 2)コンクリート受入れによる）	☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		3)砂利、砂及び捨てコンクリート	☐ 砂利（規格、種類、粒度） ☐ 砂（種類、粒度） ☐ 無筋コンクリート（強度、スランプ）	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	4.2 施工	1)既製コンクリート杭地業及び鋼管杭地業	<共通> ☐ 資格（溶接技能者） ☐ 継手の状態（杭の軸線、溶接部、機械式継手） ☐ 杭頭の処理、補強 ☐ 杭の位置（施工前の杭心、施工後の偏心量と杭頭の高さ）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
			<打込工法> ☐ プレボーリング併用の場合（掘削深さ、オーガー径、オーガー垂直度、支持地盤、支持地盤への根入れ深さ） ☐ 建入れ（垂直度） ☐ 落下高さ、打撃回数、貫入量、高止まり量、リバウンド量、支持力	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
			<セメントミルク工法> ☐ オーガー、杭本体の垂直度 ☐ 支持地盤、オーガーの支持地盤への根入れ深さ ☐ 安定液（濃度） ☐ 根固め液（水セメント比、浸透、注入量、管理試験） ☐ 杭周固定液（浸透、注入量、管理試験）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		1)既製コンクリート杭地業及び鋼管杭地業	<特定埋込杭工法> ☐ 建築基準法に基づく埋込み工法として認定を受けた条件	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目 (☑を付ける)	確認方法 (☑を付ける)	
4. 地業工事	4.2 施工	2)場所打ちコンクリート杭地業	☐鉄筋かごの組立（径、本数、長さ、間隔、継手長さ、帯筋、スパーサー、補強リング、溶接）	☐目視に係る立会い確認 ☐計測に係る立会い確認 ☐施工記録、工事写真等に係る書類確認	
			☐資格（施工管理技術者） ☐位置、掘削深さ、径、支持地盤、支持地盤への根入れ深さ ☐スライム処理 ☐コンクリート打設（トレミー管の先端位置、コンクリートの天端位置） ☐杭の位置（施工前の杭心、施工後の偏心量） ☐アースドリル工法（安定液の品質管理、掘削孔の垂直度） ☐ベノト工法（上部ケーシングチューブの垂直度、鉄筋かごの共上がり） ☐リバーササーキュレーション工法（泥水管理、掘削機の水平と垂直度）	☐目視に係る立会い確認 ☐計測に係る立会い確認 ☐資格証明書、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		3)砂利、砂及び捨てコンクリート地業	<砂利及び砂地業> ☐敷均し及び締固め（使用機器1層毎の転圧厚さ、ゆるみ、ひび割れ） ☐仕上げ（天端高さ、厚さ、平たんさ）	☐施工記録、工事写真等に係る書類確認	
			<捨てコンクリート地業> ☐仕上げ（天端高さ、厚さ、平たんさ）	☐施工記録、工事写真等に係る書類確認	
	4.3 試験	1)試験杭	☐杭長、位置、支持地盤の土質、支持地盤への根入れ深さ	☐試験に係る立会い確認 ☐試験杭報告書、工事写真等に係る書類確認	
		2)杭の載荷試験	☐載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力	☐試験に係る立会い確認 ☐試験杭報告書、工事写真等に係る書類確認	
		3)地盤の載荷試験	☐載荷時間、沈下量、最大荷重、許容支持力	☐試験に係る立会い確認 ☐試験杭報告書、工事写真等に係る書類確認	
		4)コンクリートの試験	☐6.3 試験による	☐6.3 試験による	

工事監理者氏名：

工事内容		工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目	確認項目（☑を付ける）	確認方法（☑を付ける）	
5. 鉄筋工事	5.1 材料	☐ 鉄筋（規格、種類、径、品質証明） ☐ スペーサー（材質、形状、寸法） ☐ 溶接金網（規格、径、網目の形状、寸法）	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	5.2 施工	1)圧接継手 ☐ 資格（圧接技能者、圧接継手管理技士、鉄筋ガス圧接超音波探傷検査技量資格者） ☐ 溶接作業条件（降雨、強風） ☐ 圧接端面（平滑処理、面取り、鉄筋冷間直角切断機の使用） ☐ 径の異なる鉄筋の圧接 ☐ 圧接の位置及び隣接する鉄筋の圧接位置との間隔	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 技量資格証明書、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		2)特殊な継手 ☐ 機械式継手（工法、外観） ☐ 溶接継手（工法、外観、溶接長さ）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		3)配筋 ☐ 加工（種類、径、長さ、折り曲げ） ☐ あばら筋の加工形状（接合する部材の寸法を考慮） ☐ 組立（結束、鉄筋位置、本数、最少かぶり厚さ、鉄筋主筋相互のあき、帯筋間隔、あばら筋間隔、鉄筋の水平度と垂直度） ☐ 継手（位置、長さ、方法） ☐ 定着（位置、長さ、方法、余長、フック） ☐ 貫通孔補強、開口補強、打ち継ぎ部の補強、打ち増し部の補強 ☐ スペーサー（形状、位置、間隔） ☐ 差し筋の位置と長さ	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
	5.3 試験	1)ガス圧接 ☐ 外観（ふくらみの形状、寸法、圧接面のずれ、圧接部の折れ曲り、鉄筋中心軸の偏心量、たれ、焼き割れ） ☐ 内部欠損（不溶着部） ☐ 試験片抜取り後の処置	☐ 試験（外観試験、引張試験、超音波探傷試験）に係る立会い確認 ☐ 試験成績書、工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目（☑を付ける）	確認方法（☑を付ける）	
5. 鉄筋工事	5.3 試験	1)ガス圧接	不合格となった圧接部の修正 ☐ 外観試験の不合格部の修正 ☐ 抜取試験による不合格部の修正	☐ 試験に係る立会い確認 ☐ 試験成績書、施工記録、修正記録、工事写真等に係る書類確認	
6. コンクリート工事	6.1 材料		☐ セメント（規格、種類） ☐ 骨材（規格、種類、吸水率、アルカリシリカ反応、塩化物量、粗骨材の最大寸法） ☐ 水（規格） ☐ 混和材料（規格、種類） ☐ 型枠（種類、形状）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 自主検査記録等に係る書類確認	
	6.2 施工	1)型枠の加工及び組立	☐ 主要墨、部材断面、建入れ ☐ 目地、構造スリット（位置、形状） ☐ 埋め込み金物（建具、アンカーボルト、インサート、スリーブ） ☐ セパレータ（種類、間隔）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		2)コンクリート打込み	<コンクリートの受入れ> ☐ 指定コンクリートであることの確認	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ レディーミクストコンクリート納入書等に係る書類確認	
			<打込み> ☐ 打込み箇所の清掃、型枠散水、落下高さ、打込み順序、打継ぎ時間の間隔 ☐ 締固め ☐ 打継ぎ面の処理（仕切り型枠、止水処理、清掃、レイトランスの除去）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
			<養生> ☐ 養生温度、初期養生、寒冷期の保温、暑中の養生 ☐ コンクリート打設中の鉄筋保護の養生	☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目（☑を付ける）	確認方法（☑を付ける）	
6. コンクリート工事	6.2 施工	2)コンクリート打込み	<打込み後、コンクリートの打ち上り状態> ☐ 型枠支柱存置期間 ☐ 部材断面の寸法、平たんさ ☐ 部材位置、開口部位置、目地位置 ☐ 欠陥（ひび割れ、たわみ、じゃんか、空洞、コールドジョイント）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
	6.3 試験	1)フレッシュコンクリート	☐ 種類、運搬時間、スランプ、フロー、空気量、塩化物量、コンクリート温度 ☐ テストピースの採取	☐ 試験に係る立会い確認 ☐ 試験成績書、工事写真等に係る書類確認	
		2)構造体コンクリート強度試験	☐ 圧縮強度、管理材齢	☐ 試験に係る立会い確認 ☐ 試験成績書、工事写真等に係る書類確認	
7. 鉄骨工事	7.1 材料	1)鉄骨	☐ 鋼材（規格、材質、種類、断面寸法、品質証明） ☐ 高力ボルト、普通ボルト、アンカーボルト（規格、種類、寸法、ねじ形状） ☐ 頭付スタッド（規格、種類、寸法） ☐ 溶接材料（鋼材の組合せ適否、保管） ☐ デッキプレート ☐ 錆止め塗料	☐ 材料搬入報告書、材料の認定書、工事写真等に係る書類確認	
		2)耐火被覆	☐ 吹付工法 ☐ 耐火板張り ☐ 耐火材巻付け	☐ 材料搬入報告書、材料の認定書、工事写真等に係る書類確認	
	7.2 施工	1)資格	☐ 溶接施工管理技術者、溶接技能者 ☐ 溶融亜鉛めっき高力ボルト接合の施工管理技術者、締付け技能者 ☐ 専門検査会社の非破壊試験検査技術者、建築鉄骨超音波検査技術者	☐ 資格証明書等に係る書類確認	
		2)製作	<製品> ☐ 形状、寸法、ボルト孔の径、スリーブ、開口部の補強 ☐ 溶接状態	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 製品確認記録、工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目 (☑を付ける)	確認方法 (☑を付ける)	
7. 鉄骨工事	7.2 施工	2)製作 (前項より続く)	☐ 摩擦面 (まくれ、ひずみ、へこみ、錆の状態) ☐ スタッドボルト (径、本数、配置) ☐ 錆止め塗装範囲	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 製品確認記録、工事写真等に係る書類確認	
		3)溶接接合	☐ 溶接作業条件 (作業場所の気温、降雨、降雪、風) ☐ 溶接着手前 (隙間、食違い、ダイヤフラムとフランジのずれ、ルート間隔、開先角度、組立、エンドタブ) ☐ 溶接作業中 (予熱、溶接順序、溶接姿勢、ワイヤ径、溶接電流、アーク電圧、入熱、パス間温度、スラグの清掃、裏はつり)	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 測定記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		4)ボルト接合	<高力ボルト> ☐ 摩擦面の状態、ピンテールの破断、とも回り有無、ナット回転量、ボルト余長 <普通ボルト> ☐ ボルト余長、座金有無、戻り止めの方法	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、締付け確認の記録、工事写真等に係る書類確認	
		5)鉄骨建方	☐ アンカーボルトの設置 (位置、定着長さ、固定、養生、柱底均しモルタルの厚さ) ☐ 建方精度 (柱の倒れ、スパン長さ、梁の湾曲、接合部精度)	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 建方測定記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		6)耐火被覆	☐ 下地 (浮き錆、付着油の除去) ☐ 被覆厚さ ☐ 耐火表示	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		7)錆止め塗装	☐ 未塗装範囲 ☐ 塗装損傷部分の補修状態	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		8)溶融亜鉛めっき工法	<溶融亜鉛めっき> ☐ めっき付着量、溶接部の割れ、仕上り状態、傷の補修状態 溶融亜鉛めっき高力ボルト ☐ 摩擦面の処理	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目 (☑を付ける)	確認方法 (☑を付ける)	
7. 鉄骨工事	7.2 施工	8)溶融亜鉛めっき工法 (前項より続く)	☐ 締付け (マーキングのずれ、ナット回転量、ボルト余長)	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 自主検査記録、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
	7.3 試験	1)溶接接合	☐ 外観 (アンダーカット、ピット、オーバーラップ、割れ、クレーター、溶接ビード面形状、スラグ除去不良、すみ肉の脚長不足、突合せの余盛不足) ☐ 突合せ溶接部食違い、ダイヤフラムとフランジのずれ ☐ 内部欠陥 (ブローホール、溶け込み不足、割れ、スラグ巻き込み)	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 超音波探傷試験に係る立会い確認 ☐ 試験報告書、超音波探傷試験報告書、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
			<不合格溶接の補修> ☐ 外観 (欠陥の補修状態) ☐ 内部欠陥 (欠陥の補修状態)	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 超音波探傷試験に係る立会い確認 ☐ 再試験成績書、超音波探傷試験報告書、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		2)スタッド溶接接合	☐ 外観 (アンダーカット、仕上り高さ、傾き) ☐ 打撃曲げ試験 (曲げ角度、割れ)	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 試験成績書、工事写真等に係る書類確認	
			不合格スタッド溶接の補修 ☐ 補修状態	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 再試験成績書、施工記録、工事写真等に係る書類確認	
8. コンクリートブロック・ALCパネル・押出成形セメント板工事	8.1 材料	1)コンクリートブロック	☐ コンクリートブロック(規格、種類、寸法) ☐ モルタル (調合)	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		2)ALC パネル・押出成形セメント板	☐ ALC パネル・押出成形セメント板(規格、種類、寸法) ☐ 取付け金物 (規格)	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	8.2 施工	1)コンクリートブロック	☐ 鉄筋 (径、間隔) ☐ まぐさ受け補強	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		2)ALC パネル・押出成形セメント板	☐ 建込 (取付け金物、耐火材料の充填、開口補強材、錆止め、溶接部の処理、自重受け、埋込みアンカー、取付け金物の耐火処理)	☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容		工事監理者の確認内容		確認日	
工事種別	項 目	確認項目（☑を付ける）	確認方法（☑を付ける）		
9. 防水工事	9.1 材料	1)アスファルト防水	☐規格、種類、厚さ	☐材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		2)改質アスファルトシート防水	☐規格、種類、厚さ	☐材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		3)合成高分子系ルーフィングシート防水	☐規格、種類、厚さ	☐材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		4)塗膜防水	☐規格、種類	☐材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		5)シーリング	☐規格、種類	☐材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	9.2 施工	1)アスファルト防水	☐下地（乾燥状態） ☐ルーフィング張り（端部、立上り、ドレン回り）	☐目視に係る立会い確認 ☐施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		2)改質アスファルトシート防水	☐下地（乾燥状態） ☐張付け、押え金物の取付け	☐目視に係る立会い確認 ☐施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		3)合成高分子系ルーフィングシート防水	☐下地 ☐ルーフィングシート張付け、固定金具の取付け	☐目視に係る立会い確認 ☐施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		4)塗膜防水	☐下地（乾燥状態） ☐防水材の使用量又は膜厚	☐目視に係る立会い確認 ☐施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		5)シーリング	☐施工時の気象 ☐目地寸法（幅、深さ） ☐接着力（引張接着性試験、簡易接着性試験） ☐施工後確認（充填、硬化、接着）	☐目視、接触に係る確認 ☐切取り試験に係る確認 ☐施工記録、工事写真等に係る書類確認	
10. 石工事	10.1 材料	☐石材（規格、種類、形状、色調、仕上げ） ☐モルタル（調合） ☐取付け金物（規格、種類、形状）	☐見本との照合 ☐目視に係る立会い確認 ☐計測に係る立会い確認 ☐材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認		

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目（☑を付ける）	確認方法（☑を付ける）	
10. 石工事	10.2 施工		☐ 下地（鉄筋、アンカー、取付け金物、錆止め） ☐ 裏面処理 ☐ 取付け（取付け金物、裏ごめモルタル、だぼの固定）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
11. タイル工事	11.1 材料		☐ タイル製品（規格、種類、形状、色調、裏足の形状及び寸法） ☐ モルタル（調合）	☐ 見本との照合 ☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	11.2 施工	1)陶磁器質タイル張り	☐ 下地（コンクリート素地面の状態、下地モルタル浮き、伸縮調整目地） ☐ タイルの浮き ☐ 外観（割れ、欠け、目地の通り、平たんさ）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 打診ハンマーに係る確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		2)陶磁器質タイル型枠先付け	☐ 取付け状態 ☐ タイルの浮き ☐ 外観（割れ、欠け、目地の通り、平たんさ）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 打診ハンマーに係る確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
	11.3 試験		☐ 接着力（引張接着強度）	☐ 試験に係る立会い確認 ☐ 試験成績書、工事写真等に係る書類確認	
12. 木工事	12.1 材料		☐ 木材（規格、樹種、形状、寸法、含水率） ☐ 金物（形状、寸法、防錆処理）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	12.2 施工		☐ 表面仕上げ ☐ 防腐、防錆、防虫、防蟻処理（塗布量）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
13. 屋根及び樋工事	13.1 材料	1)長尺金属板葺・折板葺・粘土瓦葺	☐ 規格、材質、寸法、厚さ ☐ 留付け金物（材質、形状、防錆処理） ☐ 下葺材料（規格、種類）	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		2)樋	☐ 規格、材質、材種、寸法、径、厚さ	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目 (☑を付ける)	確認方法 (☑を付ける)	
13. 屋根及び樋 工事	13.1 施工	1)長尺金属板葺・折板 葺・粘土瓦葺	☐ 下葺き（重ね合わせ） ☐ 各部の納まり（留付け間隔、栈木の取付 け）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		2)樋	☐ 防火区画貫通部の処理 ☐ 防露巻き処理 ☐ ルーフドレン、掃除口	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
	13.3 試験	1)樋	☐ 通水	☐ 試験に係る立会い確認 ☐ 試験成績書、工事写真等に係る書類確認	
14. 金属工事	14.1 材料	1)軽量鉄骨天井、壁下 地	☐ 規格、材質、種類、形状、寸法	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		2)金属成形板張り	☐ 規格、材質、種類、形状、寸法、表面処理	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		3)アルミニウム製笠木	☐ 規格、材質、種類、形状、寸法、表面処理	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		4)手すり及びタラップ	☐ 規格、材質、種類、形状、寸法、表面処理	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		5)アンカー	☐ あと施工アンカー（材質、形状、寸法）	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	14.2 施工	1)軽量鉄骨天井、壁下 地	☐ 廊下等有効幅、天井高さ ☐ 開口補強部（開口部の種類、補強） ☐ 溶接部（スラグ除去、防錆処理） ☐ 天井下地材の補強（ブレース、吊材の配 置）	☐ 施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確 認	
		2)金属成形板張り	☐ 割付、下地	☐ 施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確 認	
		3)アルミニウム製笠木	☐ 固定金具間隔、固定度	☐ 施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確 認	
		4)手すり及びタラップ	☐ 位置、固定度、手すりの高さ	☐ 施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確 認	
		5)アンカー	☐ あと施工アンカー（削孔深さ、清掃、埋 め込み深さ、グラウト充填）	☐ 施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確 認	

工事監理者氏名：

工事内容		工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目	確認項目 (☑を付ける)	確認方法 (☑を付ける)	
15. 左官工事	15.1 材料	☐ モルタル (調合)	☐ 施工記録、製品確認報告書、工事写真等に係る書類確認	
	15.2 施工	1)モルタル塗り・石膏 プaster塗り	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		2)床コンクリート直均 仕上げ	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		3)仕上塗材仕上げ	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
		4)ロックウール吹付	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	
16. 建具工事	16.1 材料	☐ 材質、形状 ☐ ガラス (規格・形状・厚さ) ☐ シーリング材 ガスケット (規格・種類・防火性能) ☐ ガラスブロック (規格・種類・形状)	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	16.2 施工	<製品> ☐ 機能、性能、形状 ☐ 表面処理 (被膜) ☐ 仕上げ (塗膜厚) ☐ 組立、作動状態	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 製品確認報告書、工事写真等に係る書類確認	
		<施工> ☐ アンカー状態 ☐ 枠廻りの防火区画の処理 (モルタル詰め・ロックウール詰め) ☐ 機能 (特定防火設備の自動閉鎖装置) ☐ ガラスブロック積み (目地寸法・力骨間隔)	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目 (☑を付ける)	確認方法 (☑を付ける)	
17. カーテン ウォール工 事	17.1 材料	1)メタルカーテンウォール	☐ 金属（規格・材質・形状・寸法・板厚・色） ☐ シーリング・ガラス・断熱材・取付け金物（規格・種類・寸法）	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
		2)PC カーテンウォール	☐ コンクリート（品質・種類・強度・スランプ・単位水量・調合） ☐ 鉄筋（規格・種類・径） ☐ 補強鉄線、シーリング、耐火目地材、取付け金物（規格・種類・寸法）	☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	17.2 施工	1)メタルカーテンウォール	<製品> ☐ 取付け金物（表面処理） ☐ 形状、寸法、仕上げ、取付けの固定度施工 ☐ 取付け（躯体付け金物の強度と精度・溶接後の錆止め・耐火被覆・防火区画の処理）	☐ 製品確認報告書・施工記録・測定結果記録・工事写真等に係る書類確認	
		2)PC カーテンウォール	<製品> ☐ 取付け金物（表面処理） ☐ 形状、寸法、仕上げ、取付けの固定度 ☐ 鉄筋の組立（配筋状態・継手・定着・かぶり厚さ） <施工> ☐ 取付け（躯体付け金物の強度と精度・溶接後の錆止め・耐火被覆・防火区画の処理）	☐ 製品確認報告書・施工記録・測定結果記録・工事写真等に係る書類確認	
18. 塗装工事	18.1 材料		☐ 規格、種類、色、防火材料の指定又は認定	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書、工事写真等に係る書類確認	
	18.2 施工		☐ 下地（乾燥・汚れ・平滑さ） ☐ 塗料種類、塗り回数 ☐ 外観（色調・塗りむら）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録、工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目（☑を付ける）	確認方法（☑を付ける）	
19. 内装工事	19.1 材料	1)ビニール床シート・ ビニール床タイル・ ゴム床タイル張り	☐ 規格、種類、厚さ、色、模様 ☐ 接着剤（規格・種類）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	
		2)カーペット敷き	☐ 規格、種類、厚さ、色、模様、防火性能 ☐ 接着剤（規格・種類）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	
		3)合成樹脂塗床	☐ 規格、種類、色	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	
		4)フローリング張り	☐ 規格、種類、寸法 ☐ 接着剤（規格・種類）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	
		5)畳敷き	☐ 種類、防虫処理	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	
		6)石膏ボードその他の ボード及び合板張り	☐ 規格、種類、厚さ	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	
		7)壁紙張り	☐ 規格、種類、色、模様、防火性能 ☐ 接着剤（規格・種類）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	
		8)断熱 防露	☐ 規格、種類、厚さ	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容		工事監理者の確認内容		確認日	
工事種別	項 目	確認項目（☑を付ける）	確認方法（☑を付ける）		
19. 内装工事	19.2 施工	1)ビニール床シート・ ビニール床タイル・ ゴム床タイル張り	☐ 下地（乾燥・平滑さ） ☐ 仕上り状態（ふくれ・はがれ）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録・工事写真等に係る書類確認	
		2)カーペット敷き	☐ 下地面の清掃、接着剤	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録・工事写真等に係る書類確認	
		3)合成樹脂塗床	☐ 塗付け、仕上げの種類	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録・工事写真等に係る書類確認	
		4)フローリング張り	☐ 仕上げ、養生	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録・工事写真等に係る書類確認	
		5)畳敷き	☐ 畳ごしらえ、敷きこみ	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録・工事写真等に係る書類確認	
		6)石膏ボードその他の ボード及び合板張り	☐ 仕上り状態（目地通り・不陸・目違い）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録・工事写真等に係る書類確認	
		7)壁紙張り	☐ 不燃性表示マーク ☐ 仕上り状態（しわ・ふくれ・はがれ）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録・工事写真等に係る書類確認	
		8)断熱 防露	☐ 厚さ	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録・工事写真等に係る書類確認	
20. ユニット 及びその他 の工事	20.1 材料	1)フリーアクセスフロ ア、可動間仕切、移 動間仕切、トイレブ ース、階段滑り止め、 床目地棒、黒板及び ホワイトボード、鏡、 表示、煙突ライニン グ、ブラインド、ロ ールスクリーン、カ ーテン及びカーテン レール	☐ 規格・材質・種類	☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	
		2)プレキャストコンク リート	☐ 鉄筋（種類・径） ☐ コンクリート（17.1 2）PC カーテン ウォールによる）	☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	

工事監理者氏名：

工事内容			工事監理者の確認内容		確認日
工事種別	項 目		確認項目（☑を付ける）	確認方法（☑を付ける）	
20. ユニット 及びその他 の工事	20.2 施工	1 プレキャストコンクリート	<製品> ☐ 取付け金物（表面処理） ☐ 形状及び仕上げ、寸法、取付けの固定度 <施工> ☐ 取付け（躯体付け金物の強度と精度・溶接後の錆止め）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録・製品確認報告書・工事写真等に係る書類確認	
21. 排水工事	21.1 材料		☐ 排水管、側塊、排水桝及びふた、グレーチング、鉄筋（規格・種類・寸法）	☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	
	21.2 施工		☐ 根切り（深さ・勾配） ☐ 地業（締固め・厚さ） ☐ 排水管の敷設（管底高さ・勾配） ☐ 排水桝（深さ・水平度） ☐ マンホールふた、グレーチング（高さ・防錆処理）	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 工事写真等に係る書類確認	
	21.3 試験		☐ 通水	☐ 試験に係る立会い確認 ☐ 通水試験結果記録・工事写真等に係る書類確認	
22. 屋上緑化 工事	22.1 材料		☐ 屋上緑化システム、屋上緑化軽量システム（防水層保護層・耐根層・保水材・排水層・透水路・土壌層） ☐ 樹木（樹高・葉張り・幹周・樹種） ☐ 芝張り、吹付けは種、地被類	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 計測に係る立会い確認 ☐ 材料搬入報告書・工事写真等に係る書類確認	
	22.2 施工		☐ 樹種、植栽基盤、固定、水抜き管及びルーフトレン、耐根層の水抜き管回り、支柱、かん水装置	☐ 目視に係る立会い確認 ☐ 施工記録・工事写真等に係る書類確認	

（注）建築士法において、工事監理とは「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」とされ、確認項目や確認方法は定められていない。現実の工事においては、工事途中や工事が終わってからの確認が困難な場合や工事が終わってから修正・補正することが困難な場合もあることから、工事施工の前に確認を行うことも含め、考えられる確認項目及び確認方法を例示したものである。

チェックリストへの記入方法は、確認した「確認項目」並びに「確認方法」の□にレをつけ、その確認日も合わせて該当欄へ記入します。

また、確認不要の項目や文章については、二重線で消去するか、あらかじめデータを削除してから、御使用下さい。